

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年09月27日

計画の名称	伊仙町における健康・長寿と子宝の基礎づくり環境整備（2期）														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	伊仙町														
計画の目標	カントリーパークの再整備と、その有効活用により町民の多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応するとともに、「健康長寿・癒しのまち」をキャッチフレーズにする伊仙町に緑豊かで良好な健康増進環境形成を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		185	A	185	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		5.0	5.4	5.8
1	町民における義名山公園の年間利用回数を5.0回/年（H31）から5.8回/年（R5）に増加させる。 義名山公園における公園利用者数から、町民1人当たり公園利用回数を算出する。 1人当たり公園利用回数＝公園利用者数／利用圏人口	5回	5回	6回

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	-	-	特定地区公園事業（義名山公園）	7.2ha 管理棟改修・運動広場外周・排水溝・駐車場・バックネット・運動広場・グラウンド改修	伊仙町	■	■	■	■	■	185	-	-
											小計						185		
											合計						185		

中 間 評 価

○ 中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

伊仙町社会教育課内で実施

中間評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

町ホームページにて公表する。

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

義名山公園管理棟及び遊具広場の一部を改修することにより、幅広い年代に利用されている。
管理棟に関しては、休憩所としても開放しており、利用者の交流の場としても活用されている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

今後は、多目的広場・運動広場の改修、遊具広場・駐車場の整備を整備することにより子宝日本一の町として、子どもたちの居場所、遊び場を創出し、同時に町民の多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応する公園を目指す。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	1人当たり公園利用回数 = 公園利用者数 / 利用圏人口		
	中 間 目標値	5回	新型コロナウイルス感染症感染拡大予防対策の為園内の利用制限を設けたため
	中 間 実績値	3回	