

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月12日

計画の名称	伊仙町における健康・長寿と子宝の基礎づくり環境整備（2期）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	伊仙町													
計画の目標	カントリーパークの再整備と、その有効活用により町民の多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応するとともに、「健康長寿・癒しのまち」をキャッチフレーズにする伊仙町に緑豊かで良好な健康増進環境形成を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		185	A	185	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		5.0	5.4	5.8
1	町民における義名山公園の年間利用回数を5.0回/年（H31）から5.8回/年（R5）に増加させる。 義名山公園における公園利用者数から、町民1人当たり公園利用回数を算出する。 1人当たり公園利用回数＝公園利用者数／利用圏人口	5回	5回	6回

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	-	-	特定地区公園事業（義名山公園）	7.2ha 管理棟改修・運動広場外周・排水溝・駐車場・バックネット・運動広場・グラウンド改修	伊仙町	■	■	■	■	■	185	-	-
											小計						185		
											合計						185		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

伊仙町教育委員会社会教育課内で実施

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

町ホームページにて公表する。

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

義名山公園多目的広場・駐車場・グラウンドの再整備することにより、徳之島内の幅広い年代に利用され。また、利用者の交流の場としても活用されている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

今後は、園路・防球フェンス・グラウンドゴルフ場・テニスコートを整備することにより、町民の居場所・遊び場を創出し、多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応する公園を目指す。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	1人当たり公園利用回数 = 公園利用者数 / 利用圏人口		
	最 終 目標値	6回	
	最 終 実績値	6回	