【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。　■設計　●点検
赤：床版 ⟷　紫：主桁 ⟷　黄緑：横桁 ⟷　青：下部工 ⟷　緑：支承 ⟷　灰：伸縮装置 ⟷　橙：高欄 ⟷　黒：架替 ⟷

NO.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	次回点検年次	判定区分	最新点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容							対策費用（千円）※税込(10%)
											2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	床版	主桁	横桁	下部工	支承	伸縮装置	高欄	
1	上面縄橋	町道	下検福 目手久線	13.50	5.25	1977	43	R5	Ⅱ	H30			●点検					●点検			ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工	ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・足場工				[点検]560 [設計]5,401 [補修]11,479 合計：17,440
2	千茶名橋	町道	古里 西伊仙線	10.00	4.75	1977	43	R5	Ⅱ	H30			●点検					●点検						ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・足場工			取替	[点検]440 [設計]3,828 [補修]4,530 合計：8,798
3	山寿橋	町道	上面縄 糸木名線	7.50	5.40	1972	48	R5	Ⅱ	H30			●点検		■設計			●点検				ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・足場工			取替	[点検]320 [設計]4,719 [補修]12,490 合計：17,529
4	福地橋	町道	上面縄 糸木名線	11.00	5.00	1976	44	R5	Ⅲ	H30			●点検					●点検			ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工			ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・足場工			取替	[点検]460 [設計]5,401 [補修]15,222 合計：21,083
5	牧原橋	町道	上面縄 糸木名線	14.00	8.10	1976	44	R5	Ⅱ	H30	■設計		●点検					●点検					重防食塗装（Rc-Ⅰ）					[点検]580 [設計]7,000 [補修]19,050 合計：26,630
6	第2白水橋	町道	上面縄 糸木名線	14.50	6.25	1976	44	R5	Ⅱ	H30	■設計		●点検					●点検				重防食塗装（Rc-Ⅰ）	重防食塗装（Rc-Ⅰ）			取替		[点検]600 [設計]7,000 [補修]22,590 合計：30,190
7	中盛橋	町道	東面縄 目手久線	10.00	4.70	1976	44	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]440
8	白水橋	町道	馬根大東線	8.00	3.80	1959	61	R5	Ⅱ	H30	■設計		●点検					●点検			ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工	ひび割れ注入・コンクリート改質（亜硝酸リチウム）・橋面防水・足場工					取替	[点検]340 [設計]5,500 [補修]18,550 合計：24,390
9	第2鹿浦橋	町道	阿三 木之香線	22.80	8.00	2020	0	R5	Ⅰ	R02			●点検					●点検										[点検]960
10	第2阿権橋	町道	阿三 木之香線	18.10	18.10	1995	25	R5	Ⅰ	H29			●点検					●点検										[点検]760
11	坂水橋	町道	坂水線	8.00	8.00	1977	43	R5	Ⅱ	H30			●点検		■設計			●点検				重防食塗装（Rc-Ⅰ）	重防食塗装（Rc-Ⅰ）					[点検]340 [設計]4,026 [補修]9,660 合計：14,026
12	馬根橋	町道	阿三 中山線	11.45	11.45	1986	34	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]480
13	佐比津橋	町道	阿三 中山線	28.50	28.50	1989	31	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]1,200
14	兼久橋	町道	カネク線	11.10	11.10	1977	43	R5	Ⅳ	H30		■設計	●点検					●点検										[点検]460 [設計]7,000 [更新]10,940 合計：18,400
15	木名袋1号橋	町道	木名袋線	5.90	5.90	1973	47	R5	Ⅲ	H30	■設計		●点検					●点検									取替	[点検]260 [設計]5,000 [補修]15,200 合計：20,460
16	木名袋2号橋	町道	木名袋線	6.00	6.00	1973	47	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]260

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。 ■設計 ●点検
赤:床版 ⟷ 紫:主桁 ⟷ 黄緑:横桁 ⟷ 青:下部工 ⟷ 緑:支承 ⟷ 灰:伸縮装置 ⟷ 橙:高欄 ⟷ 黒:架替 ⟷

NO.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	次回点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容							対策費用(千円)※税込(10%)
											2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	床版	主桁	横桁	下部工	支承	伸縮装置	高欄	
17	竿地橋	町道	竿地線	10.50	7.20	1981	39	R5	Ⅱ	H30			●点検					●点検										[点検]460
18	八重竿橋	町道	スコタ 堀割線	5.10	7.60	1958	62	R5	Ⅱ	H30			●点検					●点検										[点検]220
19	中山橋	町道	伊仙馬根線	9.00	7.60	1977	43	R5	Ⅱ	H30			●点検	■設計	⟷			●点検				ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・足場工			取替	[点検]400 [設計]5,401 [補修]14,990 合計：20,831
20	上白水橋	町道	阿権馬根線	5.50	6.40	1958	62	R5	Ⅱ	H30			●点検	■設計	⟷			●点検				ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・足場工				[点検]240 [設計]3,828 [補修]13,160 合計：17,228
21	上成橋	町道	上成線	24.00	10.25	2003	17	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]1,000
22	坂元橋	町道	坂元線	6.00	6.00	1987	33	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]260
23	大川橋	町道	下検福 目手久線	51.00	7.20	1996	24	R5	Ⅰ	H30			●点検					●点検										[点検]2,140
24	下阿木野橋	町道	目手久 下原横線	13.50	5.20	1976	44	R5	Ⅱ	H30			●点検		■設計	⟷		●点検			ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工						取替	[点検]560 [設計]5,401 [補修]12,050 合計：18,011
25	新阿権橋	町道	阿権 木之香線	87.00	8.80	1991	29	R5	Ⅱ	H30			●点検					●点検	■設計									[点検]3,680 [設計]8,250 合計：11,930
26	新福橋	町道	阿権 木之香線	157.00	7.70	1995	25	R5	Ⅱ	H30			●点検			■設計	⟷	●点検				ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・足場工				[点検]6,640 [設計]9,878 [補修]82,060 合計：98,578
27	山寿新橋	町道	阿権 木之香線	81.00	7.70	1992	28	R5	Ⅱ	H30			●点検				■設計	●点検	⟷	⟷		ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工	ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工					[点検]3,680 [設計]8,250 [補修]72,030 合計：83,960
28	木名袋3号橋	町道	木名袋線	6.00	4.00	1973	47	R5	Ⅲ	H30	■設計		●点検					●点検				ひび割れ注入・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・橋面防水・足場工		ひび割れ注入・断面修復・コンクリート改質(亜硝酸リチウム)・足場工			取替	[点検]260 [設計]5,000 [補修]9,690 合計：14,950